

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0213240-98	SINALIZAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS	ADRIANA	ENCAM. PARA O RUBENS EM 08-11-2011 CONFORME REUNIÃO NA CAIXA, SOMENTE COM AS PLACAS FIXADAS NO LOCAL - CAIXA		Solicitada prorrogação em 16.01.2012	100%
0229332-40	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	ADRIANA	AGUARDANDO O RUY DO SETOR DE TRANSITO COM O LEVANTAMENTO FINAL DAS PLACAS		Solicitada prorrogação em 16.01.2012	100%
0232841-60	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	ANDRÉ E CRISTINA	ENCAMINHADO A RESCISÃO COM A PARTE DA ENGENHARIA ATUALIZADO OS VALORES PARA A CAIXA AUTORIZAR NOVA LICITAÇÃO. - REPROGRAMAÇÃO ENVIADA PARA CAIXA, ALGUMAS ALTERAÇÕES FORAM SOLICITADAS PELA CAIXA - ENVIADA PARA MARINA	OK	Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 TA - 20/06/2012	90%
0232841-61	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	ADRIANA	RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENVIADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS ITENS LICITADOS	OK	Enc TA em 05/01/2012 Of 01.2012	90%
0233016-98	IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	ANDRÉ E CRISTINA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DA CAIXA. - AGUARDANDO MEDIÇÃO	OK	Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 TA - 20/06/2012	63%
0233016-99	IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR COM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	ADRIANA	RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENVIADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS ITENS LICITADOS	OK	Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 TA - 20/06/2012	63%
0233645-03	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DOM JOÃO BOSCO	ADRIANA	AGUARDANDO POSIÇÃO FINAL DA CAIXA, FOI SOLICITADO NA REUNIÃO REALIZADA NO COMEÇO DO MÊS			100%
0264906-17	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JAPÃO	ADRIANA	AGUARDANDO POSIÇÃO DO EDSON MARCONDES - O SR HORACIO VEIO ATRAS DAS INFORMAÇÕES PARA FINALIZAR ESTE PROCESSO	ok	Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 ta - 20/06/2012	100%
0267322-22	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA - TERMINAL TURÍSTICO	ADRIANA	RESCISÃO CONTRATUAL AGUARDANDO O SETOR DE PROJETOS COM A PLANILHA, MEMORIAL E PROJETO PARA ENCAMINHAR PARA A CAIXA JUNTO COM A RESCISÃO. - CAIXA	ok	Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 TA - 20/06/2012	45%
0298460-58 ou	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA COM ACADEMIA AO AR LIVRE	ADRIANA	RESCISÃO ENCAMINHADA PARA A CAIXA JUNTO COM A PARTE DA ENGENHARIA AGUARDANDO A CAIXA - ALTERAÇÕES DA REPROGRAMAÇÃO COM A MARINA	ok	Enc. TA 11/05/11 of 148/11	70%

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0312281-94 ou 069767/2009	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. SEBASTIÃO MONTEIRO DE BARROS, JOÃO MACHADO DE BARROS, NECKER C. DE CAMARGOS, ROBERTO FRADE MONTE, IBIRAPUERA, ROBERTO RIOS E RUAS 14 E 16	ADRIANA	MARLENE			100%
032235/2010	12ª. FESTA DOS CAMPEÕES	ADRIANA	ATUALIZAÇÃO DO SICONV NAO ESTÁ ALIMENTADO - PC no Papel (ok) - Aprovada - VERIFICAR COM A MARLENE			100%
061577/2009	11º NATAL CHRISTO LUZ DO MUNDO	ADRIANA	CHEGOU PENDENCIAS DO MTUR, ESTAMOS PROVIDENCIANDO JUNTAMENTE COM A MARLENE			100%
063795/2009	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO HUMANO	ADRIANA + CRISTINA	OS PROCESSOS FORAM ENCAMINHADAS PARA A PROMOÇÃO SOCIAL		Of.SMGGE n.162/11 - Solicitada a prorrogação por 12 Meses. Vence 29/06/12. Enviado PT dia 10/06/11 Alterado conforme SICONV.	
063033/2009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ENTIDADES NO MUNICÍPIO	ADRIANA + CRISTINA	OS PROCESSOS FORAM ENCAMINHADAS PARA A PROMOÇÃO SOCIAL		Of.SMGGE n.161/11 Solicitada a prorrogação por 12 Meses. Vence dia 05/07/12. Encaminha PT alterado conforme SICONV em 10/06/11	
078783/2009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DE BARRETOS	ADRIANA + CRISTINA	OS PROCESSOS FORAM ENCAMINHADAS PARA A PROMOÇÃO SOCIAL		Of.SMGGE n.163/11 Solicitada a prorrogação por 12 Meses. Vence dia 30/06/12. Plano de Trabalho enviado 10/06/11 conforme SICONV.	
0262088-71	CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSÃO SOCIAL - CATIS - IMP. DE 2 CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS: ESPAÇO DO SABER III E IV	ADRIANA	Documentação da licitação da lousa digital enviada em 01/12/2011 - aguardando licitação do item ar condicionado - Helly - Educação		Enc TA em 05/01/2012 Of.01.2012 TA - 20/06/2012	
0270888-27	ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS	ADRIANA	ENCAMINHADO PARA A CAIXA O RELATORIO FINAL DA EXECUÇÃO EM 09/09/2011 AGUARDANDO A ANALISE FINAL DA CAIXA		Solicitada a Prorrogação em 25/11/2011 Of. 353.11	
0250472-83	CONSTRUÇÃO DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS SANTA CECÍLIA	CRISTINA (SOCIAL) + ADRIANA	POSIÇÃO DA CAIXA - FINAL		Solicitada a Prorrogação em 25/11/2011 Of. 352.11	
0283178-02	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO	MARLENE	Obra concluída – esperando aprovação da prestação de contas e já devolvemos o dinheiro que sobrou na conta.		Enc. TA em 28/11/2011 Of. 357.11	100,00%
0314473-55	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA RIOS	CRISTINA (TA) + JAQUELINE	Feita 3ª medição, chegou o recurso, adiantamos a contra- partida, mas já pagamos o restante das medições anteriores.		Depositado Recurso na Conta 14/06. Enc ART of. SMGGE 166/11 em 24/05. Enviado Correção BM Of.SMGGE 175/11 em 03/06.	22,36%

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0234061-79	MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DE BARRETOS, NO PERCURSO DO CÔRREGO ALEIXO ENTRE RUA 18 ATÉ ROTATÓRIA AVENIDA CASA GRANDE	CRISTINA (TA) + MEDIÇÃO ADRIANA	SEM EVOLUÇÃO DE OBRA - COBRAR MEDIÇÃO DO EMPREITEIRO - CRIS VAI COBRAR SOBRE A RESCISÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL - EMPRESA RECEBEU NOTIFICAÇÃO PARA ANDAMENTO DA OBRA.		Enc. TA e DLE 19/01 - Of. 16/12	31,36%
0327184-32 ou 027871/2010	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS DO BAIRRO BARONI	CRISTINA (TA) + MEDIÇÃO ADRIANA	PAGAMENTO COM CONTRAPARTIDA EM 12/12/2011, LIBERAÇÃO DO RECURSO DO GOVERNO EM 30/12/2011 NO VALOR DE 86.580,00, AGUARDANDO A SINALIZAÇÃO - PREFEITURA , PARA ENCAMINHAR A ULTIMA MEDIÇÃO			29,60%
0337933-08 ou 009831/2010	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO TEMATIZADO - 2.ª ETAPA	JAQUELINE	ENC. PARA A CAIXA SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO. - CAIXA		Encaminhado Of. SMGGE nº215/11 ART's e Orçamentos em 13/07/11	
UPA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UNIFEB	ADRIANA	2.ª PARCELA FOI DEPOSITADA -12ª medição da empresa em 16/01/2012 - r\$ 113.177,10 - SOMENTE CONTRAPARTIDA.			55,83%
UBS	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	ADRIANA	4ª MEDIÇÃO EM 11/1/2012 - R\$ 61.627,63 - SOMENTE REPASSE.			
SAMU	SAMU	JAQUELINE	Houve autorização para início de obra em 02/08/2011, já houve 2 pagamento.		Omega Construções Ltda.	65%
UBS	LUIS SPINA	RAFAEL	Processo licitatório em 07/07/2011 - tp 20/2011 - PROCESSO COM O ROBINHO PARA DOTAÇÃO			
UBS	CITY BARRETOS	RAFAEL	Aguardar o Segundo semestre para abertura do processo - segundo Guilherme			
0257816-82	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - BAIROS D. BOSCO, ARIZONA, MINERVA, S. FRANCISCO, STA. CECÍLIA	CRISTINA (TA) + RAFAEL	ATESTADA 4ª medição em 06/10/2011 - CEF VALOR R\$54.711,26 - enviado termo de aditamento, publicação e DLE paga em 28/11/2011		Enc TA 25/01/11 Of.19/11. Encaminhado em 12/07/11 - TA, conforme Of SMGGE 209/11	42,58%
0314425-67	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CRISTINA (TA) + RAFAEL	Feita 3ª medições, chegou recurso na conta, pedimos para a finanças pagar a empresa em 05/01/2012.	Falta prestação de contas final	Enc. TA em 19/01/12 Of.15/12 T	100,00%
050863/2010	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ	CRISTINA + ANDRÉ	EMPENHO EM DEZ/2011, já chegou o termo de convênio e estamos providenciando os documentos para abrir licitação.		Solicitada Abertura de Licitação em 19/01/2012 Of.17/2012	
050853/2010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS ABAVIN	CRISTINA + ANDRÉ	HOMOLOGAÇÃO DIA 09-01-2012 - PREFEITURA, estamos licitando os itens que deram deserto no pregão.		Ok	
042448/2010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E EQUIPAMENTOS APAE	CRISTINA + JAQUELINE	HOMOLOGAÇÃO DIA 09-01-2012 - PREFEITURA, estamos licitando os itens que deram deserto no pregão.		Ok Sol abertura por dispensa de licitação 30/01/2012	

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
039449/2010	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (UM ÔNIBUS E UM DE PASSEIO) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LVF	CRISTINA + ANDRÉ	EMPENHO EM DEZ/2011, já chegou o termo de convênio e estamos providenciando os documentos para abrir licitação.		Solicitada Abertura de Licitação em 19/01/2012 Of.18/2012	
0256725-64	APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - SISTEMAS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA - CÓRREGO BARRO PRETO	JAQUELINE	Houve liberação de recurso em 14/09/2011. Foi para o Antônio Carlos pagar a Nogueira Benedetti em 15/09/2011. A empresa que assumiu a obra FC Rental ainda não fez nenhuma medição até a presente data de 17/10/2011.		Solicitada prorrogação em 14.12 Of. 367/11	4,58%
0259786-65	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DE LAZER "DR. ENÉAS CARNEIRO"	JAQUELINE	A empresa FC Rental que assumiu a obra enviou uma medição em 12/09/2011 para caixa. Houve liberação de saque em 09/12/2011.		Solicitada prorrogação em 14.12 Of. 368/11 TA - 20/06/2012	3,76%
0297815-13	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	JAQUELINE	Houve autorização para pagar a 1ª medição para a empresa do Furlan em 05/08/2011, adiantamos parte da contra-partida, pois está sem recurso na conta, pedimos o TA no siconv para alterarmos o valor da contra-partida, já foi alterado e já colocamos a documentação de liquidação. Colocamos o termo de aditamento de prazo do contrato no siconv em 30/11/2011. Obra parada.		Obra atrasada. - O DEPARTAMENTO DE OBRAS TEM QUE EXECUTAR UM ATERRO PARA O INICIO DA OBRA, DAHAS FICOU DE ADIANTAR ESTE PROCESSO PARA MAIS BREVE POSSIVEL, EM 06/01/2012. Prorrogada em outubro 2011	1,43%
0301891-44	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS SARJETAS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO - AV. MAÇONS	JAQUELINE	Houve autorização para pagar a 3ª medição em 14/09/2011, Já inserimos o pagamento no siconv. Estamos aguardando a próxima medição. Colocamos o termo de aditamento de prazo do contrato no siconv em 30/11/2011. <b>obs: o prazo do contrato da empresa NOgueira &amp; Benedetti venceu novamente e está no trâmite para prorrogar.</b>		Enc. TA 24/02/11 - Enc Of 48/11. Encaminha Of.122/11 - Prest. Contas Parcial em 25/04/11 e Encaminha of.161/11 - ART de Execução em 15/05.	44,34%
0336296-70	REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DOS LAGOS	JAQUELINE	Enviamos a autorização para intervenção CETESB em 13/09/2011, estamos aguardando a aprovação.		Encaminhada Of. 200/11 em 05/07/11 - Documentação completa - Institucional e de Projetos.	0,00%
034374/2010	3º. BARRETOS MATSURI	JAQUELINE	Aguardando abertura da proposta para incluir a prestação de contas			
	SAE - Serviço de Atendimento Especializado	JAQUELINE	Construvas Construções - recursos fundo a fundo, obra em andamento.			70,00%
0267062-83	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO	JAQUELINE + CRISTINA	Enviamos a 4ª medição para Caixa . Já houve liberação do recurso em 22/11/2011 e colocamos o termo de aditamento na aba contratos no Siconv em 30/11/2011.Aguardando a medição final		Encaminhado TA em 04/01/2012 Of. 01/2012. TA - 20/06/2012	90,00%

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0274559-24	IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS	JAQUELINE + CRISTINA	Enviamos a 6ª medição em 21/09/2011 para Caixa. Houve liberação da mesma em 17/11/2011. Colocamos o termo de aditamento na aba contratos no Siconv em 30/11/2011. Estamos providenciando os documentos para abertura da licitação dos equipamentos.	OK	Encaminhado TA em 04/01/2012 Of. 01/2012. TA - 20/06/2012	65,37%
0274559-24	IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS - EQUIPAMENTOS	JAQUELINE + CRISTINA	Enviamos a 6ª medição em 21/09/2011 para Caixa. Houve liberação da mesma em 17/11/2011. Colocamos o termo de aditamento na aba contratos no Siconv em 30/11/2011. Estamos providenciando os documentos para abertura da licitação dos equipamentos.	OK	Encaminhado TA em 04/01/2012 Of. 01/2012. TA - 20/06/2012	65,37%
0312637-89	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO TEMATIZADO	MARLENE	100% de obra concluída, enviamos a prestação de contas final e esta faltando a justificativa do edson para concluir.	OK	Of.187/11 - Encaminha Docs 27/06. Of. 206/11 - encaminha Prest. Contas Parcial em 08/07 e Of.214/11 - DLE em 13/07.	100,00%
0254517-97	INFRA-TURÍSTICA NA AV. INTEGRAÇÃO - TRECHO LESTE 1.ª ETAPA	RAFAEL	Chegou ateste da 4ª medição no dia 17/11/2011 - R\$ 154.732,69 - Repasse R\$ 127.968,91 e CP R\$ 26.763,78 - Reprogramação - supressão da largura da avenida projetada - Casagrande - planta as built enviada pela empresa - reprogramação de supressão enviada em 01/12/2011		Encaminhado TA em 04/01/2012 Of. 01/2012. TA - 20/06/2012	74,72%
0265449-05	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (5.500,83M²), GUIAS, SARJETAS (1.953,06M) E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS DO PQ. RES. MINERVA	RAFAEL	AGUARDANDO NOVA MEDIÇÃO DA EMPRESA FC - OBRA EXECUTADA 15,17% - PAGO EM 23/05/2011 - R\$ 32.468,29 - AGUARDANDO LIGAR ÁGUA E ESGOTO NAS RUAS A SEREM ASFALTADAS		Enc. TA 24/05/11 Ofício 168/11 em 24/05/11	15,17%
0267356-36	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL / CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ANA CARVALHO	ADRIANA	AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO REFERENTE AOS ITENS RESTANTES QUE R\$ 9072,41 - (TABELA BASQUETE / CONJUNTOVOLEIBO L/ TRAVE FUTSAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA) OU SE SERÁ DEVOLVIDO O RECURSO - REITERADO EMAIL PARA KK, VALERIA, GUILHERME E DUÍLIO EM 26/10/2011		Sol Prorrogação em 21/12/2011 Of. 384/2011	
0298969-96	Recapeamento Várias Vias do Município - Luciana Costa	RAFAEL	Glosa da última medição referente a diferença entre projeto e tamanho da rua detectado pelo engenheiro terceirizado da caixa - rua Guaira - R\$ 10.908,07) Encaminhado TA - 24/02/2011 - AGUARDANDO APROVAÇÃO DA REGISE - SICONV	AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	Enc. TA em 24/02/11 - Of. 48/11. Encaminha Of.205/11 - Reprogramação em 08/07/11. Encaminha Of.199/11 - Prest.Contas Parcial em 05/07.	100,00%
0310581-87	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO - ARNALDO JARDIM	RAFAEL	Aguardando nova medição da empresa		Enc TA em 16/11/2011 Of. 339/2011.	44,36%

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0312138-41	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - EDINHO SILVA	RAFAEL	AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS MARLENE EM PAPEL (LEGADO SIAFI) VEIFICAR TA DE CP DE 18.000,00 PARA 23.000,00 - SOLICITADO A REGISE O TA DE AUMENTO DE CP EM 05/05/2011		Aguardando Posicionamento CE	100,00%
0312365-04	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	RAFAEL	Reprogramação enviada em 24/11/2011 - aguardando aprovação da CEF		Of.195/11 - encaminha doc 30/06/11. Enc. Of.198/11 - encaminha Proc. Licitação em 30/06/11. Enc.Of.208/11 - T. Ad. Em 11/07/11 e Encaminha Of.211/11 - Planilha Orçamentária em 12/07/11.	17,30%
0315214-45	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - MICHEL TEMER	RAFAEL	AGUARDANDO MEDIÇÃO FINAL (5,61%) - PAGO 2.ª MEDIÇÃO EM 05/05/2011 - VALOR DE R\$ 161.637,41 - ENCAMINHADO TA 24/02/2011 - 3ª MEDIÇÃO ENVIADA A CEF EM 14/03/2011 - AUT. DE SAQUE EM 07/06/2011 - R\$ 220.420,47	OK	Enc. TA em 24/02/11 Of 48/11. Enc. Of.80/11 - Foto Placa em 25/03/11. Enc. Of.160/11 - Prest. Contas Pacial em 18/05/11.	94,39%
0336328-55	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS TRECHOS DAS AVENIDAS 23 X 25 E NAS RUAS 20 E 28	RAFAEL	Aguardando nova medição da empresa		Enc. Of.155/11 - Processo Licitatório em 13/05/11. Enc. Of.177/11 - Publicações e T.Ad em 07/06/11. Enc. Of. 182/11 - T.A / Declar/Art e OS em 14/06/11.	30,03%
0298043-92	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NA VIA DE ACESSO AO COMPLEXO TURÍSTICO HOTELEIRO EM BARRETOS 1.ª ETAPA	RAFAEL - TA SICONV	Enviada 4ª medição em 29/12/2011		Enc. TA em 03/05/11 - Of.132/11. Encaminha Of.169/11 Prest. Contas Parcial em 31/05/11	41,00%
CR N. 0350818-78/2011	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - PAC II - RIO DAS PEDRAS	ADRIANA-RAFAEL - CRISTINA	Trabalho Técnico Social enviado à Caixa em 30/01/2012 Of. 31/12		Enviado Termo de Referencia em 19/01/2012 Of. 19/2012	
CR N. 0351041-05/2011	DRENAGEM URBANA - CORREGO DO ALEIXO - PAC II	ADRIANA-RAFAEL - CRISTINA	TRABALHO SOCIAL COM A PROMOÇÃO		Enviado Termo de Referencia em 19/01/2012 Of. 19/2012	
0363540-97	PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PAC	ADRIANA - RAFAEL - CRISTINA	ENCAMINHADA PARA A CAIXA EM 18-12-2011		Encaminhado Projeto de Mobilização e Ofício de ratificação.	
	FEIRA DO LIVRO	ADRIANA - CRISTINA	ENC. PARA A TECNICA EM 06-01-2012, AGUARDANDO APROVAÇÃO DO CONVÊNIO, JÁ EMPENHADO, FALEI COM A MONICA - MINISTERIO, E ESTA SEMANA SAI A POSIÇÃO DO CONVENIO.			
0373968-72/2011	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DA AREA CENTRAL	JAQUELINE	ENC. A SELEÇÃO PARA CAIXA, AGUARDANDO O PROJETO QUE FOI SOLICITADO AO DAHAS			
0173388-16	PROLONGAMENTO VIA DAS COMITIVAS ACESSO AO EMPREENDIMENTO TURÍSTICO PARQUE AQUÁTICO	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			

CR OU PROP.	OBJETO	RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO - 19/01/2012	PREST. CONTAS PARCIAL	OBSERVAÇÃO	% DA OBRA EXECUTADA
0174828-51	IMPLANTAÇÃO NA CICLOVIA NA AV. FRATERNIDADE PAULISTA, AV. 11 E AV. D. JOSÉ DE MATTOS PEREIRA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0194213-47	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS NAS AVENIDAS DO CONTORNO E SANTA TEREZINHA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0200241-32	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - CALIFÓRNIA /ARIZONA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0213218-15	REVITALIZAÇÃO DO LAGO E ORLA, PLAYGROUND, SANITÁRIOS E PISOSOBRA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0239893-41	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES COM IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA E DEPÓSITO NA PISTA DE ATLETISMO	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0242441-36	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0243038-60	DUAS ROÇADEIRAS, TRES TRATORES, UMA ROÇADEIRA ARTICULADA, UMA PÁ CARREIRA	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0243904-55	CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE COM CARACTERÍSTICAS CIBERNÉTICAS NA REGIÃO DOS LAGOS	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0246361-67	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIOS BAIRROS	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0247069-32	OBRA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA I	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0247622-36	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA INTEGRAÇÃO - VIA DE ACESSO AO PARQUE DO PEÃO	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0265781-47	IMP. E MODERN. DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER / CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - BARRETOS (SP) - GRANDE HORIZONTE	MARLENE	AGUARDANDO P.C.			
0247538-02	OBRA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRIMAVERA II	MARLENE	27/12/2010 -Aprovado Prestação de Contas.			